

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DELLE STRUTTURE OVE
HANNO SEDE EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIALI DI TIPO
RESIDENZIALE - Linea di Azione VI.1.1.a - PAR FAS Abruzzo 2007/2013-

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA "CASA DI RIPOSO EDOARDO E CLARICE SGARONI"



PROGETTAZIONE STRUTTURALE ARCHITETTONICA ED IMPIANTISTICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Andrea Bagagli



Bagagli Ingegneria

Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara
Fisco : 085.9431183 Mobile: 333.89.30.729
e-mail : bagagli.ingegneria@gmail.com

Ing. Alessandro Antonacci

CAPITOLO

ELABORATI AMMINISTRATIVI

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

10EA

PROGETTO ESECUTIVO

DATA: OTTOBRE 2015

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Verbale di consegna lavori principali	15/04/2016	22/04/2016	7
2	B	Apprestamento cantiere, recinzioni, verifica sottoservizi, concreto inizio	14/06/2016	13/08/2016	60
3	C.1	Opere provvionali,ponteggi	21/06/2016	26/07/2017	400
4	C.2	Demolizione e scrostamento intonaci interni ed esterni	20/07/2016	24/08/2016	35
5	C.3	Demolizioni pavimenti e svuotamento volte	10/08/2016	04/09/2016	25
6	C.4	Rimozione infissi, accantonamento persiane, demolizione piastrellame e tramezzi interni, rimozione apparecchiature igienico sanitarie,balaustre e parapetti	17/08/2016	27/08/2016	10
7	C.5	Puntellamento di sicurezza volte ai diversi livelli di piano	30/04/2016	27/09/2016	150
8	F.1	Realizzazione rinforzi cordolature metalliche in copertura e solidarizzazione capriate alle murature d'appoggio	12/09/2016	17/10/2016	35
8 bis	A1	Consegna dei lavori ascensore previo contratto di cottimo fiduciario	15/10/2016	16/10/2016	1
9	D.1	Scavo di sbancamento ed esecuzione micropali per vano ascensore esterno	28/09/2016	17/10/2016	19
10	D,2	Casseratura,getto ed armatura platea ascensore e pareti in c.a vano extracorsa	19/10/2016	03/11/2016	15
11	D.3	Riquadratura vani di porte e finestre-Demolizioni architravi fatiscenti-Ammorsamenti conci in muratura di mattoni pieni	02/10/2016	23/10/2016	21
12	F.2	Cerchiatura con profilati metallici HEA 140 delle bucature presenti nei maschi murari.Eliminazione nicchie Ripristino architravi in profilati metallici	24/10/2016	23/11/2016	30
13	D.4	Pulizia volte,-realizzazione baggioli .Consolidamento delle volte con CFRP	15/09/2016	04/12/2016	80
14	D.5	Esecuzione scuci-cuci delle zone di paramento a scarso legame	26/11/2016	08/12/2016	12
15	F.3	Posa in opera di catene tirantate ai diversi piani per aumentare la rigidità degli impalcati ed evitare i ribaltamenti di facciata	05/12/2016	31/12/2016	26
16	D.6	Riempimento reni delle volte in cls cellulare alleggerito,realizzazione soletta da 5 cm armata con rete elettrosaldata ed imperniatura perimetrale alle murature	01/01/2017	02/02/2017	32
17	I.1	Revisione e rifacimento,ove necessario, degli impianti termo-fluidici, elettrici ed igienico sanitari con posa di valvole di servoassistenza per il blocco delle fonti di energia; posa in opera di ancoraggi,giunti flessibili per tubazioni	04/02/2017	21/03/2017	45
18	F.4	Montaggio carpenteria metallica vano ascensore esterno,guide,scossaline,telai ed involucro tamburante	25/02/2017	21/04/2017	55
19	D.7	Intonaco ordinario ed armato con GFRP su murature portanti e di controvento interne ed esterne	04/02/2017	20/04/2017	75
20	D.8	Rifacimento pavimentazioni,battiscopa,soglie di portoni e finestre, davanzali, posa in opera sporti in pietra balconature, rimontaggio parapetti in ferro cartati e verniciati	19/04/2017	29/05/2017	40
21	D.9	Coibentazione estradosso plafone sottotetto e fornitura e posa in opera di infissi a taglio termico e vetro camera	04/06/2017	18/06/2017	14
22	I.2	Montaggio impianto ascensore,motori, cabina, apparecchiature elettromeccaniche	20/01/2017	19/02/2017	30
23	D.10	Stuccature,tinteggiature superfici interne ed esterne,revisione ,cartavetratura e verniciatura di persiane e balaustre,controsoffitti	18/06/2017	18/07/2017	30
24	I.3	Sistemi di bloccaggio dei contenitori,scaffalature,librerie, monitor,server, fotocopiatrici,armadi etc. per evitarne il ribaltamento	19/07/2017	29/07/2017	10
25	E	Smaltimenti, conferimento a discarica,pulizie e smobilizzo	25/07/2017	07/08/2017	13
26	U.L.	Fine lavori	07/08/2017	08/08/2017	1

